



Città di Goito

Provincia di Mantova



SETTORE AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE Reg. Generale N. 410 DEL 30-07-2024

Reg. Settoriale n. 92

OGGETTO: Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 ORDINARIO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.3.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2018;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n.216 del 28/12/2010 e successive modifiche;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2023, ad oggetto "Esame ed approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (D.U.P.)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2023, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 21/12/2023, ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026. Parte contabile";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2024, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

VISTI i decreti n. 9, n. 10 e n. 11 in data 27/06/2024, con i quali il Sindaco ha disposto la nomina dei responsabili di servizio sino al 31/12/2024, con attribuzione delle funzioni e competenze di cui all'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;



Città di Goito

Provincia di Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU

PREMESSO CHE:

- con il Decreto del MIUR del 12/09/2018, n. 615 è stata predisposta la Programmazione Piano Unico Nazionale 2018-2020 in materia scolastica nella quale confluiscono i piani Regionali e successivamente modificata con DM n. 849 del 10/12/2018;
- il Comune di Goito ha inserito l'opera *"Adeguamento sismico, il miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri (scuola Primaria e Secondaria di primo grado), nonché la sostituzione dell'edificio Palestra Scolastica con realizzazione di nuova Palestra Polifunzionale"* nel triennale opere pubbliche 2019-2021 per l'anno 2019, poi riproposta nell'anno 2020 – CUP G28E18000130009 ed il relativo servizio di progettazione inserito nel Programma delle Forniture e Servizi 2019-2020 per l'anno 2019;
- a seguito del Decreto R.L. n. 10923 del 25/07/2018 il Comune di Goito risulta nell'elenco delle domande ammesse Allegato " C " - Piano Regionale Triennale 2018-2020 Fabbisogno annualità 2019-2020 per l'intervento approvato con DGC n. 135/2018, per complessivi € 3.980.000,00 di cui € 3.184.000,00 richiesti a finanziamento candidando appunto un unico progetto (CUP unico), per l'intero Plesso composto da Scuola Secondaria di Primo Grado (cod. edificio 0200260271) e Primaria (cod. edificio 0200260163);
- Il Comune di Goito è assegnatario del contributo individuato in dal D.M. n. 175 del 10 marzo 2020 pubblicato in data 06/05/2020 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 - *"Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento"*, nel cui allegato è compreso il Comune di Goito ammesso al contributo pari ad € 3.184.000,00;



Città di Goito

Provincia di Mantova



- successivamente, è pervenuta dal Ministero la richiesta di sottoscrizione di Accordo di Concessione di Finanziamento e meccanismi sanzionatori – Piani 2019 (I e II Piano 2019) poiché l'opera è inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Accordo sottoscritto dal Legale Rappresentante in data 20/07/2023 e caricato a sistema, disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto, definendo, inoltre, gli obblighi, gli obiettivi e le procedure di rendicontazione e di pagamento;
- con delibera di G.C. n. 165 del 12/10/2023 è stato approvato l'atto denominato "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" (ns prot. n. 15171 del 03/08/2023, pervenuto dal Ministero dell'Istruzione e avente prot. n. m_pi. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0103107.03-08-2023 - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione) sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto Attuatore, Comune di Goito – C.F. 81000670208, rappresentato da Pietro Chiaventi in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Goito, con sede legale in Goito;

CONSIDERATI :

- la deliberazione di G.C. n. 18 del 10/02/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di *"adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polivalente"*, redatto dal RTP COPRAT – POOLMILANO S.R.L., dell'importo complessivo di € 5.075.000,00;
- CHE l'approvazione è stata preceduta dal Rapporto Finale di Verifica prot. n. 1106 del 21/01/2021 sul Progetto Esecutivo a cura della società LA MERCURIO S.R.L., appositamente incaricata, e redatto in contraddittorio con il gruppo di progettazione e successivo Rapporto Finale di Verifica con ADDENDUM prot. n. 2092 del 04/02/2021 (PEC prot. n. 2109 del 05/02/2021), seguito dall'atto di validazione del RUP datato 22/01/2021 prot. n. 1217 e successivo aggiornamento 05/02/2021 prot. n. 2153;
- la determina a contrattare del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 25/UT Reg. Generale n. 101 del 11/02/2021 con la quale si è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'aggiudicazione dei lavori di *"ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DANTE ALIGHIERI E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRAPOLIFUNZIONALE"* dell'importo a base d'asta di € 3.799.386,36, di cui € 157.563,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA di legge;
- la determina n. 87/UT Reg. Generale n. 273 del 30/04/2021 con la quale:



Città di Goito

Provincia di Mantova



- sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto, all'ATI prima in graduatoria composta dall'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA 02264720208 con sede in via Vespucci, n. 2 – Z.I. Valdaro a MANTOVA (MN) – 46100, impresa mandataria capogruppo, e dalla ditta IMARTINI S.R.L. – P. IVA 01693760207 con sede in via Giliola n. 43 a MAGNACAVALLLO (MN) – 46020, impresa mandante, offerente un ribasso del -1,00% determinante un importo pari ad € 3.605.405,09 per lavori ed € 157.563,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 3.762.968,13, oltre IVA di legge;
- con determinazione n. 147/UT Reg. Generale n. 425 del 20/07/2021 ad oggetto *“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLAPRIMARIAESECONDARIA) INVIA DANTE ALIGHIERI GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE. CUP: G28E18000130009 – CIG: 8623459F79. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016”*, si è determinato l'efficacia dell'aggiudicazione e allo stesso tempo si è rettificato l'impegno dell'IVA a favore dell'ATI Aggiudicataria;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 17/06/2021 con cui si è proceduto a REVISIONARE il Q.E. quadro B – SOMME A DISPOSIZIONE, resosi necessario per esporre le somme derivanti dal ribasso d'asta del servizio tecnico di architettura e ingegneria, a seguito di confronto con il MIUR;
- CHE l'importo di aggiudicazione lavori di cui alla determina di aggiudicazione n. 87/UT Reg. Generale n. 273 del 30/04/2021 è rimasto invariato in quanto le somme da inserire modificano ESCLUSIVAMENTE il quadro B – SOMME A DISPOSIZIONE del Q.E., mentre il quadro A – IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE rimane invariato;
- CHE PERTANTO IL QTE è il seguente :

Quadro economico complessivo che computa un importo complessivo pari ad € 5.400.000,00 così suddiviso :

	QUADRO ECONOMICO RAFFRONTATO			
A	LAVORI	Q.E PROGETTO ESECUTIVO	Q.E AGGIUDICAZIONE – RIBASSO 1%	Q.E CON REVISIONE QUADRO B
A1	Lavori a Corpo	€ 2.417.016,58	€ 2.392.846,41	€ 2.392.846,41
A2	Costi della Manodopera	€ 1.224.806,74	€ 1.212.558,67	€ 1.212.558,67
A1+A2	TOTALE LAVORI	€ 3.641.823,32	€ 3.605.405,09	€ 3.605.405,0



Città di Goito

Provincia di Mantova



				9
A3	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 157.563,04	€ 157.563,04	€ 157.563,04
A1+A2+A3	TOTALE OPERE A CORPO	€ 3.799.386,36	€ 3.762.968,13	€ 3.762.968,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti	€ 131.648,06	€ 131.648,06	€ 131.648,06
B2	IVA (10%)	€ 133.396,08	€ 132.112,11	€ 132.112,11
B2/2	IVA (22%)	€ 542.393,63	€ 537.206,34	€ 537.206,34
B3/1	Spese tecniche, Prog. Def/Esec. geologo e sicurezza	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
B3/2	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
B4/1	CNPAIA su spese tecniche (4% di B3/1+B3/2)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B4/2	Iva su spese tecniche (22% di B3/1+B3/2+B4/1)	€ 51.480,00	€ 51.480,00	€ 51.480,00
B5	Parere VVFF- rilievi - accatastamenti - indagini - CPI, Ace	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B6	Incentivi ex art . 113, C.2, D.Lgs. 50/2016	€ 55.520,00	€ 49.487,36	€ 49.487,36
B7	Supporto al Rup / validazione progetto def/esecc	€ 23.000,00	€ 22.811,63	€ 22.811,63
B8	Lavori in economia	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
B10	Costi sicurezza COVID-19 ulteriori 180 gg	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B11	Commissioni aggiudicatrici	€ 8.000,00	€ 4.545,06	€ 4.545,06
B12	Pubblicità del bando	€ 8.000,00	€ 10.238,00	€ 10.238,00
B13	Indagini aggiuntive geologiche, sismiche, archeologiche, ordigni	€ 26.175,87	€ 26.175,87	€ 26.175,87
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B15	Collaudi/certificazioni e prove cassa ed iva compresa	€ 15.000,00	€ 22.437,95	€ 22.437,95
	Ribasso d'asta Lavori e iva		€ 42.889,49	€ 42.889,49
	TOTALE B	€	€ 1.312.031,87	€



Città di Goito

Provincia di Mantova



		1.275.613,64		1.312.031,87
	TOTALE A + B PROG. ESECUTIVO APPROVATO	€ 5.075.000,00	€ 5.075.000,00	
	RIMODULAZIONE QUADRO B			
B.16.1	Ribasso d'asta Progettazione			€ 154.632,40
	Cnpaia 4%			€ 6.185,30
	Iva 22%			€ 35.379,89
	TOTALE ECONOMIE PROGETTAZIONE DA INSERIRE IN Q.E.			€ 196.197,59
	Integrazione Spese Tecniche			
B.3.2 - B.4.1- B.4.2	Integrazione DL - SICUREZZA/AGIBILITA' compresa cassa e IVA SUL CONTRATTO ATTUALE			€ 50.000,00
B.15	Altre spese tecniche /Collaudi			€ 68.802,41
B.7	Supporto al Rup fase Esecutiva			€ 10.000,00
	TOTALE INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE			€ 128.802,41
	TOTALE B REVISIONATO			€ 1.637.031,87
	TOTALE Q.E A (INVARIATO) + B - REVISIONATO			€ 5.400.000,00

PRESO ATTO CHE in data 05/08/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto (Rep n. 5070, registrato a Castiglione delle Stiviere (MN), Serie 1T Numero: 40 del 05/08/2021) e, in pari data, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza all'Appaltatrice, della durata prevista di 540 gg naturali e consecutivi, fatto salvo le migliori offerte in sede di gara in termini di riduzione dei tempi;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 82/UT Reg. Generale n. 310 del 06/05/2022 avente ad oggetto "Intervento di adeguamento sismico, miglioramento energetico del Plesso Scolastico di Via Dante Alighieri a Goito (scuola primaria e secondaria) e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polifunzionale CUP: G28E18000130009 CIG: 8623459F79 – Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 – Perizia di Variante e suppletiva – impegno di spesa all'ATI Aggiudicataria BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – IMARTINI S.R.L." per un importo di maggior spesa pari a € 110.364,18, oltre a IVA pari al 10% per € 11.036,42, per complessivi € 121.400,60; avente copertura dalla disponibilità di € 131.648,06 alla voce B1 – IMPREVISTI del Q.E.;



Città di Goito

Provincia di Mantova



- con determinazione n. 188/UT Reg. Generale n. 673 del 21/10/2022 il Responsabile Area Lavori Pubblici ha approvato il SAL n. 1 ORDINARIO redatto a tutto il 30/07/2022 dal Direttore dei Lavori, l'Arch. Massimiliano Baruffi, e sottoscritto con riserva dall'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., acquisito agli atti al prot. n. 18641 del 04/10/2022, dal quale si evince che l'importo spettante all'ATI BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – IMARTINI S.R.L. contabilizzato con SAL n. 1 Ordinario, al lordo delle ritenute, ammonta a € 352.304,73 al netto di IVA e per un importo totale al lordo delle ritenute (infortuni 0,50% e recupero anticipazione 20%) di € 320.554,51 di cui al Certificato di Pagamento n. 1;
 - la delibera di G.C. n. 192 del 27/10/2022 avente ad oggetto “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP: G28E18000130009 CIG: 8623459F79 – APPROVAZIONE SALN. 1 COMPENSAZIONE AI SENSI ART. 26 COMMA 1 D.LGS. 50 DEL 17/05/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 – VARIANTE COMPENSATIVA”, con la quale:
 - si è deliberata l'approvazione del SAL n. 1 COMPENSAZIONE, ai sensi art. 26, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022 – VARIANTE COMPENSATIVA, con la quale si autorizza il Responsabile ad utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta di competenza dell'Ente per la compensazione del SAL n. 1;
 - si è autorizzata la rimodulazione del Quadro Economico, ai sensi dell'art. 26, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2022;
 - la determina n. 206/UT Reg. Generale n. 727 del 14/11/2022, poi annullata e sostituita dalla determina n. 221/UT Reg. Generale n. 818 del 12/12/2022, con la quale:
 - si è approvato il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO COMPENSATIVO SAL N. 1 BIS COMPENSAZIONE, ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2022, di cui alla documentazione contabile redatta per il periodo 01/01/2022 a tutto il 30/07/2022 dal Direttore dei Lavori, l'Arch. Massimiliano Baruffi, e sottoscritto con riserva dall'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., pervenuto agli atti al prot. n. 18641 del 03/10/2022;
 - si è preso atto della rimodulazione del Q.E. a seguito della Variante Compensativa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2022;
- CONSIDERATO CHE :
- in data 17/12/2022 prot. n. 24021 il Direttore Lavori ha presentato al RUP la Relazione redatta ai sensi degli art. 8, c. 2 del D.M. n. 49/2018 e art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., contenente la descrizione della situazione dei lavori nonché le valutazioni in ordine alle criticità emerse nel corso degli stessi e la conseguente necessità di redazione della variante in corso d'opera n. 2;
 - con delibera di G.C. n. 6 del 12/01/2023 avente ad oggetto “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DIVIA DANTE ALIGHIERIA GOITO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP: G28E18000130009 CIG: 8623459F79 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA E CONSEGUENTE NUOVO QUADRO ECONOMICO” con la quale si è approvata la Modifica Contrattuale n. 2 e, nel



Città di Goito

Provincia di Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

contempo, si sono stanziati le somme necessarie pari ad € 59.402,31, oltre IVA pari al 22% per complessivi € 72.470,82, e non comprese nel Q.T.E. di progetto;

• la successiva determina n. 6/UT Reg. Generale n. 57 del 23/01/2023 di approvazione, in esecuzione alla D.G.C. n. 6 del 12/01/2023, della modifica contrattuale n. 2 – PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA (perizia in corso d'opera), ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) che determina il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOITO							
A	LAVORI	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	REVISIONE QUADRO B	PERIZIA N.1	COMPENSAZIONE N.1	PERIZIA N.2
A1	Lavori a Corpo	€ 2.417.016,58	€ 2.392.846,41	€ 2.392.846,41	€ 2.481.137,76		
	Opere edili	€ 1.211.713,59	€ 1.199.596,45	€ 1.199.596,45	€ 0,00		
	Opere strutturali	€ 768.034,02	€ 760.353,68	€ 760.353,68	€ 0,00		
	Impianti Meccanici	€ 238.772,96	€ 236.385,23	€ 236.385,23	€ 0,00		
	Impianti Elettrici	€ 198.496,01	€ 196.511,05	€ 196.511,05	€ 0,00		
A2	Costi della Manodopera	€ 1.224.806,74	€ 1.212.558,67	€ 1.212.558,67	€ 1.234.631,51		
A1+A2	TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€ 3.641.823,32	€ 3.605.405,09	€ 3.605.405,09	€ 3.715.769,27	€ 3.715.769,27	€ 3.715.769,27
A3	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 157.563,04	€ 157.563,04	€ 157.563,04	€ 157.563,04	€ 157.563,04	€ 157.563,04
A1+A2+A3	TOTALE OPERE A CORPO	€ 3.799.386,36	€ 3.762.968,13	€ 3.762.968,13	€ 3.873.332,31	€ 3.873.332,31	€ 3.932.734,62
				INVARIATO			
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B1	Imprevisti	€ 131.648,06	€ 131.648,06	€ 131.648,06	€ 10.247,47	€ 5.123,73	€ 5.123,73
B2/1	IVA (10%)	€ 133.396,08	€ 132.112,11	€ 132.112,11	€ 143.148,53	€ 143.148,53	€ 143.148,53
B2/2	IVA (22%)	€ 542.393,63	€ 537.206,34	€ 537.206,34	€ 537.206,34	€ 537.206,34	€ 537.206,34
B2/VAR							€ 13.068,51
B3/1	Spese tecniche, Prog. Def/Esec. geologo e sicurezza	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
B3/2	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 144.407,32	€ 144.407,31	€ 144.407,31	€ 144.407,31
B4/1	CNPAIA su spese tecniche (4% di B3/1+B3/2)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.576,29	€ 10.576,29	€ 10.576,29	€ 10.576,29
B4/2	Iva su spese tecniche (22% di B3/1+B3/2+B4/1)	€ 51.480,00	€ 51.480,00	€ 60.496,39	€ 60.496,39	€ 60.496,39	€ 60.496,39
B5	Parere VVFF- rilievi - accertamenti - indagini - C	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B6	Incentivi ex art. 113, C.2, D.Lgs. 50/2016	€ 55.520,00	€ 49.487,36	€ 49.487,36	€ 49.487,36	€ 49.487,36	€ 49.487,36
B7	Supporto al Rup / validazione progetto def/esc	€ 23.000,00	€ 22.811,63	€ 32.811,63	€ 32.811,63	€ 32.811,63	€ 32.811,63
B8	Lavori in economia	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
B10	Costi sicurezza COVID-19 ulteriori 180 gg	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B11	Commissioni aggiudicatrid	€ 8.000,00	€ 4.545,06	€ 4.545,06	€ 4.545,06	€ 4.545,06	€ 4.545,06
B12	Pubblicità del bando	€ 8.000,00	€ 10.238,00	€ 10.238,00	€ 10.238,00	€ 10.238,00	€ 10.238,00
B13	Indagini aggiuntive geologiche, sismiche, archeol	€ 26.175,87	€ 26.175,87	€ 26.175,87	€ 26.175,87	€ 26.175,87	€ 26.175,87
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B15	Collaudi/certificazioni e prove cassa ed iva compri	€ 15.000,00	€ 22.437,95	€ 91.240,36	€ 91.240,36	€ 91.240,36	€ 91.240,36
B.16.1	Ribasso d'asta Lavori e iva		€ 42.889,49	€ 42.889,49	€ 42.889,49		
B.16.2	Ribasso d'asta progettazione, cassa ed iva			€ 196.197,59	€ 196.197,59		
	Totale ribassi d'asta				€ 239.087,08		
	Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE					€ 160.358,01	€ 160.358,01
	TOTALE B	€ 1.275.613,64	€ 1.312.031,87	€ 1.637.031,88	€ 1.526.667,69	€ 1.442.814,88	€ 1.455.883,39
COMP. 1	COMPENSAZIONE SAL N.1 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa					€ 83.852,81	83.852,81
	TOTALE A + B	€ 5.075.000,00	€ 5.075.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.472.470,82
	MAGGIORI RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE PER MODIFICA CONTRATTUALE N.2						€ 72.470,82

ATTESO che :

• a fronte del procedimento, con nota 13.01.2023 prot. 781, del Direttore lavori di contestazione di addebito all'appaltatore ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.lgs 50/2022,



Città di Goito

Provincia di Mantova



nella quale si contesta all'appaltatore il grave ritardo accumulato, stimato in 480 giorni solari e consecutivi;

• il Comune di Goito con **determinazione n. 50/UT Reg. Generale n. 229 del 27/03/2023 ha risolto il contratto di appalto** datato 05/08/2021 n. Rep. 5070/2021 serie IT n. 40, **per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali** da parte dell' A.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. e IMARTINI S.R.L., con il quale sono stati affidati i lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO E IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) IN VIA DANTE ALIGHIERI E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" – CUP G28E18000130009 – CIG 8623459F79 – ai sensi dell' art. 108, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 18 ed art. 51, c. 1 del C.S.A., per le ragioni espresse nel documento;

VISTA la determinazione Reg. Generale N. 635 DEL 26-10-2023 Reg. Settoriale n. 185 UT ad oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 PROGETTO PNRR M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - finanziato dall' Unione Europea Next Generation EU. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE ED ALLO STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI CON L'ATI BOTTOLI COSTRUZIONI -IMARTINI, INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI E DEGLI IMPIANTI, RELAZIONE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI E FINALE, VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO -AMMINISTRATIVO -COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE ESEGUITE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE, E per un totale eseguito pari ad € 662.866,55 (a cui sommare l'IVA e per complessivi € 750.352,59) da cui vanno detratti il SALn.1 già pagato per € 352.304,73 e pertanto le lavorazioni eseguite corrispondono ad € 310.561,82;

CONSIDERATO che dal Certificato di Pagamento n.2 conseguente alla compilazione del SAL n.2 Stato di Consistenza dei lavori eseguiti sino alla risoluzione contrattuale, il credito all'ATI aggiudicataria in funzione dell'applicazione delle detrazioni risulta negativo e precisamente – 71.782,70 € , pertanto tale SAL n.2 non è stato pagato;

RICHIAMATA la delibera di giunta n.177 del 26.10.2023 ad oggetto - PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa



Città di Goito

Provincia di Mantova



in sicurezza e riqualificazione dell'Edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO-ECONOMICO DEI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE dalla quale si evince che l'importo complessivo per i lavori di completamento e quindi di ri-aggiudicazione risulta di netti € 3.269.868,07 + iva e secondo il seguente QTE:

VOCI QTEI PROG	VOC MIU R			
A		LAVORI	LAVORI ESEGUITI	LAVORI DA ESEGUIRE
		Lavori a corpo eseguiti	€ 636.080,83	
		Lavori palestra	€ 477.706,18	
		Lavori scuole	€ 158.374,64	
		Oneri della sicurezza su lavori eseguiti	€ 26.785,72	
A0		TOTALE OPERE A CORPO ESEGUITE RTI BOTTOLI COSTRUZIONI-IMARTINI	€ 662.866,55	€ 662.866,55
A1	A.1	Lavori a Corpo		€ 2.090.964,02
		Lavori a Corpo palestra		€ 664.508,81
		Lavori a corpo scuole		€ 1.426.455,21
A2	A.2	Costi della Manodopera		€ 1.048.126,73
		Costi della Manodopera palestra		€ 239.270,33
		Costi della Manodopera scuole		€ 808.856,40
A1+A2		TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		3.139.090,75 €
A3	A.3	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 130.777,32
A0+A1+A 2+A3		TOTALE OPERE A CORPO		3.932.734,62 €
		TOTALE OPERE A CORPO DA ESGUIRE – RIAGGIUDICAZIONE ART.110 CODICE		3.269.868,07 €
B	B	SOMME A DISPOSIZIONE		
		IVA 10% SU LAVORI ESEGUITI	€ 48.620,50	€ 48.620,50
		IVA 22% SU LAVORI ESEGUITI	€ 38.865,32	€ 38.865,32
B1	B.2.3	Imprevisti		€ 70.779,63
B2/1	B.6	IVA (10%)		€ 94.527,35
B2/2	B.6	IVA (22%)		€ 511.410,21



Città di Goito

Provincia di Mantova



B3/1	B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 227.133,16
B3/2	B.2.7	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza	
B4/1	B.7	CNPAIA su spese tecniche (4% di B3/1+B3/2)	€ 79.361,44
B4/2	B.7	Iva su spese tecniche (22% di B3/1+B3/2+B4/1)	
B5		Parere VVFF- rilievi - accatastamenti - indagini - CPI, Ace	
B6	B.2.8	Incentivi ex art. 113, C.2, D.Lgs. 50/2016	€ 49.487,36
B7	B.3	Supporto al Rup / validazione progetto def/elec	€ 28.734,80
B8	B.1	Lavori in economia	€ 29.000,00
B9		Costi sicurezza COVID-19 ulteriori 180 gg	
B10	B.4	Commissioni aggiudicatrici	€ 4.545,12
B11	B.5	Pubblicità del bando	€ 7.900,00
B12	B.2.1	Indagini aggiuntive geologiche, sismiche, archeologica, ordigni	€ 22.438,01
B13	B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.196,72
B14	B.8	Tassa autorità LL. PP.	€ 600,00
B15	B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 500,00
B16	B.2.9	Collaudi/certificazioni e prove cassa ed iva compresa	€ 12.295,08
B.17.1		Ribasso d'asta Lavori e iva	
B.17.2		Ribasso d'asta progettazione, cassa ed iva	
		Totale ribassi d'asta	
		Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA MIUR	€ 180.038,40
		Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA ENTE	€ 41.450,29
		ANCORA DISPONIBILI	
		TOTALE B	€ 1.234.394,70
COMP. 1		COMPENSAZIONE SAL N.1 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa	€ 83.852,81
		TOTALE A + B	€ 5.472.470,82
COMP. 2		COMPENSAZIONE SAL N.2 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa (DA RICHIEDERE AL PORTALE ADEGUAMENTO PREZZI)	€ 83.433,55
		LAVORI GIA' ESEGUITI E RELATIVA IVA	

PRESO ATTO CHE con Determinazione n. 644 del 30.10.2023 si è ri aggiudicato mediante interpello ai sensi art.110 del Codice, l'appalto di cui all'oggetto alla Ditta Appaltatrice GECOS Srl con sede in Via Trani, km 2,500, Andria (BT) CAP. 76123 P.IVA 03974710729 alle medesime condizioni già poste dall'originario Aggiudicatario in sede di



Città di Goito

Provincia di Mantova



offerta (ribasso pari al -1,00%), per l'importo di euro 3.269.868,07 per lavori di cui euro 3.139.090,75 per lavori a corpo al netto del ribasso d'asta dell'1,00% e di euro 130.777,32 per sicurezza, a cui occorre sommare IVA al 10% sui lavori della Palestra e IVA al 22% sugli edifici esistenti e per complessivo importo di euro 3.875.806,23 (comprensivo di IVA) di contratto;

RICHIAMATA altresì la delibera ad oggetto "Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELL'PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 -Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'Edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLEGATI DELIBERA DI N. 177 DEL 26-10-2023 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE QUADRO TECNICO-ECONOMICO DEI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE". PRESA D'ATTO ELABORATI. Riconducibilità al PNRR." Invariato in QTE e la determina di riaggiudicazione n.RG. 644 del 30.10.2023;

VISTO IL VERBALE di CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 e s.m.i in data 24/11/2023 e considerato che i lavori sono in corso;

VISTO il contratto del 12/12/2023 rep. N. 5090/2023 del 13/12/2023 registrato presso l'Ufficio territoriale di Castiglione delle Stiviere (MN) Serie: 1T Numero: 76 del 13/12/2023;

ATTESO che:

- con determinazione R.Generale N. 35 DEL 29-01-2024 ad oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL' EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GE.CO.S S.R.L. P.IVA 03974710729,

si è liquidato l'importo di anticipazione del 20% previsto dell'ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, (in forza dall'art. 226 comma 2, del D. Lgs. 36/2023), fattura n. 110/01 del 29/12/2023 pari ad € 653.973,62. oltre IVA al 10% così per complessivi € 719.370,98, MENO l'importo della nota di accredito di € 0,01 n. 03/01 del 22/01/2024 Prot. n. 1619 del 23/01/2024, per un IMPORTO EFFETTIVO di € 653.973,61 con IVA al 10% e per un totale di € 719.370,97;

- la GECOS ha sottoscritto idonea polizza fideiussoria n. B.2023.1264089 emessa da Compagnia di Assicurazione ACCELERANTINSURANCE EUROPE SA/NV dell'importo di € 653.973,62, oltre al tasso d'interesse del 5% per un importo totale garantito pari ad € 686.672,30 in data 11/12/2023, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale trasmessa, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 24205 del 13/12/2023;



Città di Goito

Provincia di Mantova



PRECISATO che con determinazione Reg. Generale N. 167 DEL 22-03-2024 Reg. Settoriale n. 32 ad oggetto : Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E SUBIMPEGNO, alla DITTA DALLA GASSA S.r.l. con sede in Cornedo Vicentino (VI), P.IVA 03198700241 per l'importo complessivo di € 281.323,12 IVA esclusa di cui € 11.252,92 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'attività di *"realizzazione di micropali, opere ricadenti nella Categoria SOA OS21"*, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTA la successiva DETERMINAZIONE Reg. Generale N. 166 DEL 22-03-2024 Reg. Settoriale n. 31 OGGETTO: Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA ESECUTIVA MIGLIORATIVA PERVENUTA DALLA DITTA GE.CO.S S.R.L., - ISOCOSTO;

PRECISATO che essendo l'intervento inserito in ambito PNRR E' d'obbligo non modificare i dati del progetto (CUP che determina anche unicità del finanziamento oltre ad essere inequivocabilmente il dato relativo al progetto), sentito anche il MIUR, si procede con la numerazione progressiva del SAL, pur in presenza di un nuovo operatore economico ri-aggiudicatario GECOS srl e quindi di un nuovo contratto, a seguito di procedura di interpello ai sensi art.110 del D.lg 50/2016;

VISTO pertanto lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 redatto a tutto il 15/07/2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Baruffi e sottoscritto dall'Impresa GECOS srl, pervenuto agli atti al protocollo 15208 DEL 29/07/2024 e composto da :

Libretto sotto computi n.3

Libretto delle misure n.3

Registro di contabilità n.3

Sommario registro di Contabilità n.3

Stato Avanzamento lavori n.3



Città di Goito

Provincia di Mantova



dal quale si evince che l'importo spettante all' Impresa GECOS srl, ammonta a € 340.255,33 al netto di iva al 22% pari ad € 74.856,17 per lavori su edificio scolastico- Scuola Primaria e per un totale di € 415.111,50 al netto delle ritenute (infortuni 0,50% e recupero anticipazione 20%) di cui al Certificato di Pagamento n. 3 allegato;

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione contabile presentata e di richiedere la verifica agli enti previdenziali, della posizione contributiva della ditta aggiudicataria e di liquidare dare quanto derivante dal 3° SAL ;

DATO ATTO che, il Comune di Goito corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo gli importi che verranno dichiarati congiuntamente dalla ditta aggiudicataria e dalla ditta subappaltatrice, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'appalto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro-impresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

CONSIDERATO, pertanto di procedere alla successiva liquidazione alle ditte interessate secondo le seguenti fasi:

- la ditta GECOS SRL, aggiudicataria, farà pervenire al Comune di Goito fattura elettronica per importo del SAL n.3° Ordinario;
- contestualmente la ditta GECOS SRL farà pervenire al Comune di Goito una dichiarazione firmata congiuntamente da GECOS SRL e da DALLA GASSA srl nella quale si stabilisce l'importo a carico di ciascuna impresa relativamente al 3° SAL , in modo che il Comune di Goito liquidi una quota a GECOS SRL e una quota alla ditta DALLA GASSA srl (pagamento diretto del subappaltatore);
- la ditta DALLA GASSA srl emetterà fattura alla ditta GECOS SRL per la quota pagata dal Comune e farà pervenire copia della fattura anche al Comune di Goito.

PRECISATO :

- che il Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Baruffi, con medesimo invio, ha provveduto a determinare il maggiore importo scaturito dall'applicazione del prezzario Regione Lombardia aggiornato ed indicato in precedenza, al netto del ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, e ad emettere la compensazione del SAL n.3 per lavori sino al 15/07/2024, di cui all'art. 26 comma 6 bis del D.Lgs. 50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022, nonché il comma 6-bis introdotto con la Legge n. 197/2022 (legge di bilancio);
- che con separato provvedimento la Stazione Appaltante approverà ai sensi del Decreto 50/2022 art.26, il SAL n.3 compensativo che sarà caricato sullo specifico Portale messo a disposizione dal Ministero ed ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis, in quanto nel QTE non vi sono risorse disponibili;



Città di Goito

Provincia di Mantova



PRECISATO altresì _

- che è attiva la <<Conferma di accoglimento della richiesta>> di € 751.860,85 (valore massimo riconoscibile, fatta salva rendicontazione finale) sul "Conto Termico", con procedura a prenotazione per la Scuola Primaria CT 00455926 accesso a Preventivo di cui alla Conferma di accoglimento della richiesta pervenuto al Protocollo dell'Ente n. 2269 del 08.02.2021 di cui all' " Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016"
- che con nota prot. 15137 del 27/07/2024 I professionisti incaricati hanno individuate le lavorazioni afferenti alla quota parte del SAL riconducibile a spese ammissibili per il Conto Termico della Scuola Primaria e fatto salvo poi la rendicontazione finale;

PRECISATO che :

- Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8623459F79;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è G28E18000130009;
- confermato che il RUP è l'arch. Alessandra Madella;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- il DM 49 del 07/03/2018, articolo 8, comma 7 e 8,
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

D E T E R M I N A

1.DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI APPROVARE il TERZO STATO DI AVANZAMENTO ORDINARIO - SAL n.3- dell'intervento di **Adeguamento sismico , miglioramento energetico del Plesso Scolastico di Via Dante Alighieri a Goito (scuola primaria e secondaria) e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polifunzionale CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79**, DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 PROGETTO PNRR M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - finanziato dall' Unione Europea Next Generation EU, con il relativo certificato di pagamento e documentazione contabile, redatta a tutto il 15/07/2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Baruffi, pervenuto agli atti al protocollo 15208 del 29/07/2024 e composto da :



Città di Goito

Provincia di Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Libretto sotto computi n.3
Libretto delle misure n.3
Registro di contabilità n.3
Sommario registro di Contabilità n.3
Stato Avanzamento lavori n.3

dal quale si evince che l'importo dei lavori realizzati dall'Impresa ammonta ad € 427.994,12 e che a fronte dell'applicazione del recupero dell'anticipazione e ritenuta per infortuni, l'importo spettante all' Impresa GECOS srl, P.I. 03974710729 ammonta a € 340.255,33 al netto di iva al 22% pari ad € 74.856,17 per lavori su edificio scolastico esistente e per un totale di € 415.111,50 al netto delle ritenute (infortuni 0,50% e recupero anticipazione 20%) di cui al Certificato di Pagamento n. 3 allegato (Coincidente con il SAL n.1 di cui al contratto a seguito di ri-aggiudicazione alla GECOS srl);

3. APPROVARE e successivamente liquidare, previa verifica agli Enti previdenziali, il Certificato di Pagamento n. 3 ordinario, allegato alla presente, dell'importo totale al netto delle ritenute (infortuni 0,50% e recupero anticipazione 20%) di € 340.255,33 al netto di iva al 22% pari ad € 74.856,17 per lavori su edificio scolastico e per un totale di € 415.111,50 al netto delle ritenute (infortuni 0,50% e recupero anticipazione 20%);

4. DI DARE ATTO che la somma di € 415.111,50 (IVA inclusa) è compresa negli impegni precedentemente assunti con Determinazione n. 644 del 30.10.2023 con cui si è ri aggiudicato l'appalto dei lavori con Imputazione al capitolo 24357/7 "INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE" PF 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

5. DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma suindicata con successivo atto e secondo le fasi procedurali enunciate in premessa;

6. PRECISARE che essendo l'intervento inserito in ambito PNRR e ai fini di mantenere l'unicità del progetto e del finanziamento, si procede con la numerazione progressiva del SAL emettendo quindi SAL n.3 pur in presenza di un nuovo operatore economico ri-aggiudicatario GECOS srl e quindi di un nuovo contratto, a seguito di procedura di interpello ai sensi art.110 del D.lg 50/2016 ;

7. Di DARE ATTO che con separato atto verrà approvata la contabilità relativa al SAL ADEGUAMENTO n.3 approvata ai sensi dell'art 26 comma 1 del D.L. 50/2022 ora legge 91/2022 esmei;

8. DI PRECISARE che a norma dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è individuato nella persona dell'Arch. Alessandra Madella, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

9. DI CONFERMARE che la spesa complessiva di QTE di **€ 5.472.470,82** e trova copertura finanziaria nel bilancio dell'ente con Imputazione al capitolo 24357/7 PF 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:



Città di Goito

Provincia di Mantova



10. Con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 18.05.2023 avente ad oggetto “quinta variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023-2025. Sesta variazione al piano esecutivo di gestione 2023-2025. Esame e approvazione” è stato modificato il finanziamento dell’opera pubblica del nuovo plesso scolastico **applicando avanzo di amministrazione parte libera per euro 936.500,34**, precisando che:

è attiva la <<Conferma di accoglimento della richiesta>> di € 751.860,85 (valore massimo riconoscibile, fatta salva rendicontazione finale) sul “Conto Termico”, con procedura a prenotazione per la Scuola Primaria CT 00455926 accesso a Preventivo di cui alla Conferma di accoglimento della richiesta pervenuto al Protocollo dell’Ente n. 2269 del 08.02.2021;

è attiva la <<Conferma di accoglimento della richiesta>> di € 289.137,29 (valore massimo riconoscibile, fatta salva rendicontazione finale) sul “Conto Termico”, con procedura a prenotazione per la Scuola Secondaria CT 00686659 accesso a Preventivo di cui alla Conferma di accoglimento della richiesta pervenuto al Protocollo dell’Ente n. 21838 del 10.11.2023;

- **€ 3.184.000,00** a valere su il Decreto n.175 del 10 marzo 2020 “Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento”, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’Accordo di Concessione finanziamento sottoscritto;

- **€ 1.279.499,56** a valere sul Comune di Goito mediante Avanzo di Amministrazione:

- **€ 72.470,82** sul Capitolo 24357/7 PF 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2023 somme aggiuntive messe a disposizione dal Comune di Goito mediante applicazione di avanzo di amministrazione per l’esecuzione della Variante in corso d’opera n.2;

DI ASSICURARE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’opportuna pubblicità del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente comunale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza giuridico/amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DI PRENDERE ATTO dell’assenza nei confronti del sottoscritto responsabile di situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge 190/2012, e del Codice di comportamento dipendenti, nonché dell’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/2013;



Città di Goito

Provincia di Mantova



DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art.9 del DPR 1199/71;

DI DARE APPLICAZIONE alle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente" degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge;

DI DARE ATTO che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Goito per giorni quindici consecutivi.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Madella Alessandra

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Città di Goito

Provincia di Mantova

DETERMINAZIONE

Reg. Generale N. 410 DEL 30-07-2024

Reg. Settoriale n. 92 del AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 ORDINARIO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.3.

VISTO CONTABILE

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.147-bis comma 1, 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Goito, 30-07-2024

La responsabile dell'area servizi finanziari
Barbieri Monia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.